

ОТЧЕТ

о реализации инициативного проекта, прошедшего конкурсный отбор в 2022 году в рамках государственной программы Новосибирской области «Управление финансами в Новосибирской области», по состоянию на «30» сентября 2022 г.

1. Наименование Проекта: Обустройство спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: деревня Тараданово Сузунского района Новосибирской области.

2. Место реализации Проекта: Деревня Тараданово, Сузунского района, Новосибирской области

Муниципальное образование :

Каргаполовский сельсовет Сузунского района Новосибирской области
Населенный пункт

633654, Новосибирская область, Сузунский район, д.Тараданово

3. Сведения об объемах финансирования Проекта, rubli

№ п/п	Наименование	План	Факт
1	Общая стоимость Проекта с учетом добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения	308 000,00	308 000,00
2	Финансовое обеспечение, всего:	300 000,00	300 000,00
2.1	средства Субсидии	230 700,00	230 700,00
2.2	средства бюджета поселения	46 200,00	46 200,00
2.3	инициативные платежи, всего:	23 100,00	23 100,00
2.3.1	денежные средства граждан	23 100,00	23 100,00
2.3.2	денежные средства индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00
3	Добровольное имущественное и (или) трудовое участие жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения, всего:	8 000,00	8 000,00

3.1	вклад жителей поселения	8 000,00	8 000,00
3.2	вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц	0,00	0,00

4. Количество юридических лиц, принявших участие в конкурсных процедурах, проведенных в рамках Проекта: 1

5. Описание добровольного имущественного и (или) трудового участия жителей поселения, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, осуществляющих свою деятельность на территории поселения.

5.1. Жители поселения:

подготовка площадки, установка игрового комплекса, карусели, уличных тренажеров

5.2. Индивидуальные предприниматели и юридические лица:

6. Сведения об итогах реализации Проекта.

6.1. Объект, включенный в Проект, завершен полностью

6.2. Если Проект выполнен частично, то что именно, в каком объеме и по какой причине не было сделано:

7. Дата

начала осуществления Проекта - 14.04.2022 г.

ввода объекта в эксплуатацию – 25.06.2022 г.

8. Основные проблемы, с которыми столкнулось поселение и инициативная группа в ходе реализации Проекта (можно отметить несколько пунктов):

низкое качество технической документации	
трудности с отбором и заключением контракта с подрядчиком	
недобросовестный подрядчик	
недостаточно времени для качественного выполнения работ	
неблагоприятные погодные условия	
несвоевременная поставка закупленного оборудования	
прочее (описать)	

9. К отчету прилагаются фотографии объекта по итогам реализации Проекта, промежуточные этапы выполнения, документы (включая фотографии), отражающие участие населения и организаций в безвозмездных работах и услугах, и их результаты.

Глава администрации Каргаполовского
сельсовета Сузунского района
Новосибирской области



Гольцверт А.Г.

Руководитель инициативной группы

Т.А. Зыкова
(подпись)

Т.А. Зыкова
Ф.И.О. (при наличии)

Дата

30.09.2022